

ΕΣΠΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

A/A	ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟ ΥΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1	2	5050859	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	31/3/2020	249.800,00	Το έργο εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ολοκληρώνεται 16/2/2022 το τμήμα της προμήθειας, η πράξη λήγει 16/5/2022.
2	2Α	5045562	"Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας"	"IASIS"-ΑΜΚΕ	16/09/2019	330.000,00	Το έργο εξελίσσεται ομαλά. Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της 1/9/2021.
3	2Α	5004296	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	02/05/2017	362.880,00	Ομαλή εξέλιξη. Οι δαπάνες σε ικανοποιητικό βαθμό. Πιθανότητα μη υλοποίησης του υποέργου 2 (Όχημα με παραχώρηση από τον Δήμο). Μέσω προγραμματικής σύμβασης εξυπηρετεί τους λοιπούς Δήμους της ΠΕ Μεσσηνίας
4	2Α	5000957	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	27/04/2016	300.817,80	Το έργο εξελίσσεται ομαλά. Έγινε τροποποίηση της πράξης ώστε να προσληφθεί και νομικός σύμβουλος. Δεν έχει γίνει ακόμα πρόσληψη λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από ιδιώτες νομικούς.
5	2Β	5029306	Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	29/10/2018	950.000,00	Έχει υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο 23/4/2020 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως 15/10/2021. Η πράξη έχει σταματήσει λόγω μη έγκρισης ΑΠΕ και 1 ^{ης} ΣΣ από ΕΥΔ. Κατόπιν νομικής γνωμοδότησης θα υποβληθεί εκ νέου η ως άνω πρόταση. Ποσοστό υλοποίησης 15%.
6	3	5042926	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων - Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	18/07/2019	390.000,00	Το έργο ολοκληρώθηκε
7	3	5041844	Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	24/09/2019	279.247,60	Η πράξη έχει 4 υποέργα, υλοποιήθηκαν τα 2 εξ αυτών (δημιουργία δύο χώρου προβολής). Έχει συμβασιοποιηθεί το υποέργο των εφαρμογών. Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού (4 ^ο υποέργο)
8	3	5035357	Ανάπλαση οδού Πλαστήρα	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	27/02/2019	1.419.000,00	Υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Χρονοδιάγραμμα έως 31/5/2022.
9	3	5037899	Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	06/09/2019	650.000,00	Η Σύμβαση Εργολαβίας υπεγράφη στις 20-04-2021. Σε εξέλιξη το έργο.
10	3	5038694	Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	06/09/2019	850.000,00	Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί με λήξη 7/8/2021. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υποβλήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη και τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο.

11	3	5041383	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας - Γ' φάση (Πλατεία Υπαπαντής)	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	23/10/2019	1.680.200,00	Η Σύμβαση Εργολαβίας υπεγράφη στις 05-05-2021 και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Χρονοδιάγραμμα λήξης Απρίλιο 2022.
12	2	5129394	ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) (Β' ΦΑΣΗ)	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	30/8/2021	598.912,00	Νέα ένταξη. Η έναρξη λειτουργίας της πράξης απαιτεί να ολοκληρωθούν τα υποέργα 2,3 για κτιριακή διαμόρφωση, προμήθεια εξοπλισμού καθώς και πρόσληψη προσωπικού και έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας. Πιθανή ημερομηνία έναρξης 1-5-2022. Θα υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού λόγω μικρότερου χρόνου λειτουργίας.
13	2	5125721	ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΗΦ) - Β' ΦΑΣΗ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	13/9/2021	1.095.144,00	Η πράξη περιλαμβάνει 4 υποέργα. Έχει υπογραφεί η ΑΥΙΜ και αναμένεται η ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Προετοιμάζεται το υποέργο διαμόρφωσης του χώρου λειτουργίας της δομής. Χωρίς εξέλιξη τα υποέργα προμήθειας οχήματος και ειδών εξοπλισμού.
14	3	5001293	Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες & Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β' Φάση (Α' Ειδικός Προϋπολογισμός)	ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ	28/07/2016	1.170.807,36	Έκπτωση αρχικού αναδόχου οριστική και με ποσοστό υλοποίησης αντικειμένου 75%. Το υπόλοιπο έργο ποσού 640.000 €, πλέον ΦΠΑ, βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης από το Δήμο.
15	3	5035511	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ	15/05/2019	271.400,00	Ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών συμβασιοποίησης. Για το μοναδικό υποέργο "παροχής υπηρεσιών" με διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες, η προέγκριση Δημοπράτησης χορηγήθηκε την 15/05/2020. Το αίτημα προέγκρισης Σύμβασης υποβλήθηκε την 09/11/2021.
16	2B	5001491	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ	29/09/2016	799.770,27	Ολοκληρώθηκε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Κατόπιν ελέγχου ΕΣΠΕΛ έχει ζητηθεί περικοπή δαπανών. Από το Δήμο δεν παρέσται κάποιος εκπρόσωπος στη σύσκεψη
17	3	5009823	Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας	ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	13/12/2017	990.000,00	Το έργο υλοποιείται. Ποσοστό φυσικού αντικειμένου 95%. Έχει εγκριση ΣΣ, ποσού 50.000 €. Εκτιμάται ολοκλήρωσή του 31/1/2022.
18		5054671	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Γ' ΦΑΣΗ»	ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	22/10/2020	3.000.000,00	16/3/2021 ο διαγωνισμός. Ενστάσεις καθυστερούν την διαδικασία. Η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστικό στάδιο.
19	3	5047035	Στερέωση βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	6/12/2019	1.565.712,71	26/1/2021 υπογραφή σύμβασης. Το έργο σε εξέλιξη

20	3	5129452	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	24/8/2021	2.812.000,00	Η ΕΦΑ Μεσσηνίας υλοποιεί το υποέργο της μεταφοράς των αρχαίων σε ασφαλή χώρο για να υλοποιηθεί το κυρίως υποέργο. Πρόβλεψη ολοκλήρωσης της μεταφοράς τέλος Φεβρουαρίου 2022. Για το υποέργο αναβάθμισης του μουσείου βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός. Πρόβλεψη έναρξης έργου άνοιξη του 2022.
21	3	5033681	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	10/07/2019	450.000,00	Ομαλή εξέλιξη. Έναρξη εργασιών 20-2-2020. υλοποίηση φυσικού αντικείμενου 45% περίπου και 42% το οικονομικό αντικείμενο. Θα απαιτηθεί παράταση χρονοδιαγράμματος λόγω τροποποίησης της μελέτης.
22	3	5033752	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	10/07/2019	250.000,00	Ομαλή εξέλιξη. Έναρξη εργασιών Δεκέμβριο 2019. υλοποίηση φυσικού αντικείμενου 75% περίπου και 72% το οικονομικό. Ολοκλήρωση 26/3/2022
23	3	5034501	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	10/07/2019	200.000,00	Ομαλή εξέλιξη. Έναρξη εργασιών Μάρτιο 2020. υλοποίηση φυσικού αντικείμενου 86% και 80% το οικονομικό. Προβλεπόμενη ολοκλήρωση 26/3/2022 (θα υπάρξει αίτημα παράτασης για 2 μήνες)
24	3	5041772	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	10/07/2019	300.000,00	Ομαλή εξέλιξη. Έναρξη εργασιών Φεβρουάριο 2020. υλοποίηση φυσικού αντικείμενου 80% και 76% το οικονομικό. Λόγω νέας αρχιτεκτονικής μελέτης υπάρχουν αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο. Μετά την έγκριση της μελέτης η ΕΦΑ θα αιτηθεί τροποποίηση της πράξης.
25	3	5083908	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΙΠΕΙΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	11/3/2021	185.000,00	Η πράξη βρίσκεται σε διοικητική διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Σχεδιασμός έναρξης έργου αρχές του 2022.
26	3	5085394	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Ι.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	11/3/2021	400.000,00	Η Απόφαση αυτεπιστασίας εκδόθηκε την 18/10/2021. Σε εξέλιξη η πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα εκπονείται συμπληρωματική στατική μελέτη. Σχεδιασμός έναρξης άνοιξη 2022.
27	3	5084998	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	11/3/2021	800.000,00	Η πράξη έχει ξεκινήσει τον Αύγουστο 2021. Έχει υλοποιηθεί το 15% του φυσικού αντικείμενου και το 11% του οικονομικού. Ομαλή εξέλιξη.
28	3	5084983	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	11/3/2021	240.000,00	Διοικητική διαδικασία για πρόσληψη προσωπικού. Σχεδιασμός έναρξης της πράξης αρχές του 2022.
29	2Α	5041683	Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα	ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)	16/05/2019	407.410,00	ομαλή εξέλιξη . Η πράξη έχει ξεκινήσει από 1/10/2020 και προβλέπεται η λήξη της 30/9/2023

30	2A	5046489	Ανάπτυξη και λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας, στην πόλη της Καλαμάτας	ΝΕΣΤΩΡ - ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	23/10/2019	955.000,00	Η πράξη περιλαμβάνει 4 υποέργα, εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης του φορέα 24/3/2021. Η πράξη έχει μεγάλες καθυστερήσεις, απαιτήθηκε αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Υπάρχει προβληματισμός αν εμπίπτει στο Ν.4412/2016. Αναμένεται γνωμοδότηση νομικού. Η πράξη λήγει 31/12/2021.
31	2B	5045009	ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	03/10/2019	380.000,00	Ομαλή εξέλιξη του έργου. Έχουν επιλυθεί τεχνικά προβλήματα και οι εργασίες συνεχίζονται. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου 90%. Θετική άποψη της ΕΥΔ για δημιουργία εντός του ισογείου αίθουσας covid με συμπληρωματική σύμβαση. Θα υποβληθεί άμεσα μέσω ΟΠΣ από ΔΤΕ Μεσσηνίας το αίτημα.
32	3	5048166	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε.ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	6/12/2019	3.500.000,00	Η πράξη βρίσκεται σε εξέλιξη
33	4	5002743	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΤΖΑΝΕ - ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4/7/2017	24.783.856,11	Έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε χρήση δύο οδικά τμήματα Α (από αρχή έως αρχαιολογικό χώρο) και το τμήμα Γ (τέλος αρχαιολογικού χώρου έως Καλαμάκι). Για το ενδιάμεσο τμήμα εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του λόγω της απόφασης του ΚΑΣ που προτείνει την υπογειοποίηση του άξονα της οδού. Για το τμήμα αυτό θα πρέπει να συνταχθεί νέα μελέτη. Για τη χρήση των ολοκληρωμένων τμημάτων έχει συνταχθεί το από 29-11-2021 Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση. Αρμόδιος φορέας λειτουργίας και συντήρησης της οδού η ΔΤΕ ΠΕ Μεσσηνίας.
34	4	5045271	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ "ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΩΝΗ" ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ/ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - ΡΩΜΑΝΟΣ"	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	23/10/2019	29.899.900,00	Σύμφωνη γνώμη ΕΥΔ τευχών δημοπράτησης 22/6/2020. Σε εξέλιξη η απαλλοτρίωση ακινήτων, μέσω επίταξης . Η δημοπρασία έχει οριστικό ανάδοχο για το κυρίως υποέργο . Το έργο θα ξεκινήσει όταν πραγματοποιηθεί η παρακατάθεση του ποσού της απαλλοτρίωσης στους δικαιούχους. Το έργο θα ολοκληρωθεί την επόμενη προγραμματική περίοδο.
35	4	5045544	ΒΕΛΤΙΩΣΗ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗ -ΕΥΑ ΚΑΙ ΕΥΑ - ΛΑΜΠΑΙΝΑ)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	23/10/2019	8.670.000,00	Η Εργολαβική Σύμβαση κύριου υποέργου υπογράφηκε την 07/09/2021. Με την παρακατάθεση της αποζημίωσης των απαλλοτριωθείσων εκτάσεων, θα γίνει και η έναρξη των εργασιών υλοποίησης.
36		5063323	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ Δ.Τ.Ε. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ		3.786.367,38	υπογραφή συμβασης 29-11-2021

37	2	5053874	Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ' οίκον στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	15/7/2021	149.719,24	Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε την 10-11-2021. Ο Δικαιούχος υπέβαλε ανακοίνωση για πρόσληψη στην ΕΥΔ προς έλεγχο, θα σταλεί στο ΑΣΕΠ έως την 17-12-2021. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης, η έκδοση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπ. Υγείας για να λειτουργήσει η δομή. Αν ο Δικαιούχος προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση την πρόσληψη προσωπικού και την έκδοση αδειών θα καταφέρει να έχει λειτουργία της δομής για το προγραμματισμένο 18μηνο. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις, η δομή θα λειτουργήσει για λιγότερο χρόνο από τον προγραμματισμένο.
38	2	5053875	Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας μέσω της ενίσχυσης Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	15/7/2021	109.532,33	Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε την 10-11-2021. Ο Δικαιούχος υπέβαλε ανακοίνωση για πρόσληψη στην ΕΥΔ για έλεγχο, και θα αποστείλει στο ΑΣΕΠ έως την 17-12-2021. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπ. Υγείας για να λειτουργήσει η δομή. Αν ο Δικαιούχος προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην πρόσληψη προσωπικού και την έκδοση αδειών θα καταφέρει να έχει λειτουργία της δομής για το προγραμματισμένο 18μηνο. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις η δομή θα λειτουργήσει για λιγότερο χρόνο από τον προγραμματισμένο.
39		5069395	Ίδρυση δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αυτισμό-νοητική υστέρηση στη Μεσσηνία	ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7/6/2021	1.036.444,50	Ο Δικαιούχος έχει αναγνωρίσει νέο κτίριο βάσει του οποίου έχει υποβάλει αίτημα τροποποίησης της πράξης το οποίο χρειάζεται να συμπληρωθεί με περαιτέρω στοιχεία εκ μέρους του και να αξιολογηθεί από την ΕΥΔ όταν έχει υπάρξει η απάντηση της ΕΥΘΥ για το ερώτημα περί υποχρέωση του φορέα να ακολουθεί τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει πριν γίνουν άλλες ενέργειες στην πράξη. Η καθυστέρηση θα επιφέρει μείωση του χρόνου λειτουργίας της δομής από την προβλεπόμενη στην ένταξη που αναφέρεται σε 27 μήνες. Η πράξη προβλέπει τη δημιουργία δύο στεγών διαβίωσης 9 και 4 ατόμων αντίστοιχα.
40	3	5069570	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΟΛΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	11/3/2021	76.000,00	υπογραφή διαβαθμιδικής σύμβασης (Δήμος & ΠΕ Μεσσηνίας 23/7/2021). έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 24/06/2021. Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου (2ο πρακτικό).
41	3	5069415	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	11/3/2021	132.000,00	υπογραφή διαβαθμιδικής σύμβασης (Δήμος & ΠΕ Μεσσηνίας 13/8/2021). Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός έργου (2ο πρακτικό)
42	3	5069577	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	26/3/2021	722.000,00	υπογραφή διαβαθμιδικής σύμβασης (Δήμος & ΠΕ Μεσσηνίας 13/8/2021). έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 06/07/2021. Η διαδικασία διαγωνισμού σε εξέλιξη (εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό)

43	3	5069558	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	18/2/2021	98.000,00	υπογραφή διαβαθμιδικής σύμβασης (Δήμος & ΠΕ Μεσσηνίας 23/7/2021). έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 24/06/2021. Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (2ο πρακτικό).
44	3	5069549	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	26/3/2021	80.100,00	υπογραφή διαβαθμιδικής σύμβασης (Δήμος & ΠΕ Μεσσηνίας 13/8/2021). έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 06/07/2021. Σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία (2ο πρακτικό).