

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

A/A	ΛΕΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΡΟΥΠ.	ΣΧΟΛΙΑ
1	2A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης)	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΙ	400.000,00	Ξενώνας σε ομαλή λειτουργία με προσωπικό.
2	2A	ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	306.720,00	Έχει υποβληθεί εκ μέρους της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου ερώτημα με επείγουσα προτεραιότητα στην ΕΥΘΥ σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής διαδικασίας προμήθειας αυτοκινήτου. Εξυπηρετείται από το Δήμο, θέλει έγκριση για τα καύσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του οχήματος, αναζητάται λύση αντί για leasing να προχωρήσουν στην αγορά του οχήματος. Αναφορικά με τη λειτουργία του κέντρου (υποέργο 1) προσελήφθησαν οι υπάλληλοι πλην ενός και έχουν καταβληθεί και οι πρώτες δαπάνες μισθοδοσίας
3	2A	ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	280.080,00	Έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος που αφορά σε εσωτερικές διεργασίες του Δικαιούχου και όχι ουσιαστική πρόοδος στην εξέλιξη της προετοιμασίας της πράξης. Έχει αποσταλεί εισήγηση στην οικονομική επιτροπή του δικαιούχου για την αποδοχή όρων της προκήρυξης για την εύρεση νέου κτιρίου. Η Διεύθυνση συντάσσει ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.
4	2A	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	872.766,13	Ομαλή εξέλιξη. Ο ξενώνας λειτουργεί, υπάρχουν ορισμένες μικροκαθυστερήσεις όμως δεν τίθεται κίνδυνος στην υλοποίηση του.
5	2B	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"/Β' ΦΑΣΗ	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.	2.540.510,95	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
6	2B	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των κέντρων υγείας Δημητσάνας, Τροπιάων και Λεωνιδίου ,της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας	Περιφέρεια Πελοποννήσου	563.000,00	Υπογραφή σύμβασης 12/2020 σε ομαλή εξέλιξη
7	2B	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	290.000,00	Εκτελούνται εργασίες, εως τέλη Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία του έργου
8	3	ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	ΔΕΥΑ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	934.978,13	Υλοποίηση σε ποσοστό ~55% του φυσικού αντικείμενου. Οι εργασίες του κύριου 1ου υποέργου εργολαβίας έχουν διακοπεί λόγω ανάγκης τροποποίησης στοιχείων της μελέτης του υπό κατασκευή δικτύου ύδρευσης. Ανάγκη επίστευσης των διαδικασιών εγκρίσεων τροποποιήσεων προς συνέχιση των εργασιών υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου. Αναφορικά με το υποέργο της εφορίας αρχαιοτήτων, θα πρέπει να κατατεθεί η τροποποιημένη μελέτη στο τοπικό συμβούλιο για έγκριση και να προσληφθεί ένας αρχαιολόγος και ένας εργάτης για την ολοκλήρωση του έργου. Μετά την απόφαση του τοπικού συμβουλίου θα πρέπει να κατατεθεί στη ΕΥΔ ο ΑΠΕ καθώς μπορεί να τεθεί θέμα αύξησης προϋπολογισμού. ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
9	3	ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	ΔΕΥΑ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	261.951,01	Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, αναμένεται να υποβάλει ο ανάδοχος τον τελευταίο λογαριασμό

10	3	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	788.694,40	Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές από τον ανάδοχο και θα εξοφληθούν οι λογαριασμοί που θα προσκομήσει
11	3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	753.700,00	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
12		Ανάπλαση πλατείας Συνοικισμού Κολοκοτώνη	Δήμος Τρίπολης	435.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του μοναδικού υποέργου εργολαβίας
13		ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	2.775.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του κύριου υποέργου εργολαβίας.
14	3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΠΙΑΝΑΣ Αντικατάσταση Υφιστάμενου Αγωγού Μεταφοράς Νερού από Πηγές Πιάνας	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Τρίτολης	3.954.867,19	Ολοκληρώθηκε
15	3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΔΑΡΑ, ΛΙΜΝΗΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΛΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	2.268.073,00	Σε στάδιο υλοποίησης. Έχουν γίνει δύο σωστικές ανασκαφές στη θέση Βρύση Ορχωμένου, καθώς βρέθηκαν αρχαιότητες στο δημοτικό δρόμο. Δημιουργείται τεχνικό θέμα πώς η όδευση του κλάδου του Ορχωμένου θα περάσει πάνω από τα αρχαία. Υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού λόγω της αυτεπιστασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και αναμένεται τροποποίηση για τη νέα αυτεπιστασία. Δίνεται αίτημα παράτασης μήπως υπάρχει εναλλακτική λύση στην όδευση όπως προτάθηκε τεχνικά από το Δικαιούχο.
16	2Α	Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Φροντίδας & Υπηρεσιών Νοσηλείας κατ' οίκον – ΑΡΚΑΔΙΑ	Ν.Π.Ι.Δ. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ	174.500,00	Οι υπηρεσίες λειτουργούν σωστά. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το Νοέμβριο.
17	1	Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας	Επιμελητήριο Αρκαδίας	227.676,40	Έχει συμβασιοποιηθεί, θα υπάρξει τροποποίηση σύμβασης με τον ανάδοχο για αλλαγή προδιαγραφών του υλικού, αναμένεται ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου στο πρώτο τρίμηνο του 2022.
18	4	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΔΟΛΙΑΝΩΝ	Περιφέρεια Πελοποννήσου		Ομαλή γενικά εξέλιξη υλοποίησης
19	4	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ	Περιφέρεια Πελοποννήσου		<b>Σε εξέλιξη η υλοποίηση του αντικείμενου της Πράξης που αφορά την βελτίωση παραδρόμων του αυτοκινητοδρόμου μήκους 15 χλμ. Το ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικείμενου εκτιμάται ~65%.</b> Για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της πράξης θα πρέπει να γίνει και η κατασκευή κόμβων στην συμβολή με το κύριο οδικό δίκτυο της πόλης (Τρίπολης) . Η μελέτη της τεχνικής μελέτης για την κατασκευή των συμβολών εκτιμάμενου Π/Υ ~1,5 εκατομμυρίων € με ΦΠΑ, προγραμματίζεται έως 31/12/2021. Με την έγκριση της τεχνικής μελέτης για την κατασκευή των (δύο) συμβολών των παραδρόμων με κύριο οδικό δίκτυο, την έγκριση τροποποίησης ένταξης με προσθήκη του Νέου Υποέργου κατασκευής συμβολών παραδρόμων και την διενέργεια των απαλοτριώσεων (με επίταση) που προγραμματίζεται έως 30/04/2022, θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός (έως τέλος Μαΐου 22) για την ανάθεση της Εργολαβίας κατασκευής των συμβολών. Η εργολαβία και το συνολικό αντικείμενο της Πράξης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της Π.Π.
20	3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ & ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ	ΔΕΥΑ Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	918.750,00	Επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης/ανάθεσης εργολαβίας: Η προβλεπόμενη ημερομηνία Σύμβασης κύριου υποέργου εργολαβίας (διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες) είναι η 10-12-2021. Έχει υποβληθεί 05/11/2021 το αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης το οποίο έλαβε αρνητική γνώμη από την ΕΥΔ και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου τα τεύχη δημοπράτησης. ΟΡΙΑΚΑ για υλοποίηση
21	3	«ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΘΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ,	ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	1.397.357,24	Για το μοναδικό υποέργο προμήθειας με διάρκεια υλοποίησης 15 μήνες, έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 08/03/2021. Βρίσκεται στο πρώτο πρακτικό κατακύρωσης προς συμβασιοποίηση και αναμένεται άλλη μια συνεδρίαση του δικαιούχου για τον οριστικό εργολάβο, αναμένεται εντός του 2/2022. Ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών από τον δικαιούχο.

22	3	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ	ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	594.834,94	Ομαλή εξέλιξη: Για το μοναδικό υποέργο προμήθειας με διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες, έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 18/08/2021. Σε εξέλιξη διαδικασίες διαγωνισμού. Αναμένεται συμβασιολογία τον 3/2022. Ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών κατακύρωσης εργολάβου από τον δικαιούχο.
23	3	«Στερέωση και Αποκατάσταση Ι. Μονής Αγίου	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	1.028.800,00	Ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργοποίησης των υποέργων. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της παρούσας ΠΠ. Η προέγκριση σύμβασης εργολαβίας (1ο υποέργο) χορηγήθηκε την 19-10-2021 και αναμένεται έως τέλος Νοεμβρίου η υπογραφή Σύμβασης με διάρκεια υλοποίησης 20 μήνες. Το 2ο υποέργο αυτεπιστασίας που υλοποιείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ με έναρξη την 11-01-2021 και διάρκεια 22 μήνες, δεν έχει ως σήμερα παρουσιάσει πρόοδο του αντικείμενου.
24	3	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	1.199.850,00	Υλοποιείται: Για το 1ο υποέργο εργολαβίας με διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες, έχει χορηγηθεί προέγκριση Δημοπράτησης 25/05/2021. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες διαγωνισμού. Το 2ο υποέργο αυτεπιστασίας που υλοποιείται από την ΕΦΑ Αρκαδίας με έναρξη την 01-01-2021 και διάρκεια 24 μήνες, είναι σε εξέλιξη.
25	3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	481.602,00	Ομαλή εξέλιξη: Το μοναδικό υποέργο (06/04/2021 - αυτεπιστασία αρχαιολογίας που υλοποιείται από την ΕΦΑ Αρκαδίας) είναι σε εξέλιξη από 1/7/2021 που ξεκίνησαν οι εργασίες. Αναμένεται μια τροποποίηση του τεχνικού δελτίου αναφορικά με την ημερομηνία λήξης του έργου.
26	2B	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣ	ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»	1.981.182,84	Αναμένεται απορρόφηση μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2022. 21 δημοπρατημένα εκ των οποίων 6 βρίσκονται στην κατακύρωση σύμβασης, σε 5 είδη θα υπάρξει επαναπροκύρηξη λόγω άγονου διαγωνισμού. Στα 6 από τα 27 που απομένουν, 1 βρίσκεται στη διαβούλευση προδιαγραφών με αναμονή της προκύρηξης τον 1/2022 και τα 5 έχουν ήδη προκυρηχθεί με διαγωνισμό 14/1/2022
27	3	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	5.000.000,00	Δεν έχει εκκινήσει η διαδικασία διαγωνισμού κύριου υποέργου εργολαβίας: Με βάση το Δελτίο Ορίμανσης η ΝΟΔΕ προσδιορίζεται την 05/03/2022. Αναμένεται η υποβολή του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης, με επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης, ενώ δεν έχει ακόμη εκδοθεί και η αναγκαία Απόφαση Επίταξης των απαλλοτριωθείσων εκτάσεων.
28	3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ ΤΣΩΝ ΤΚ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΑΡΑ ΛΙΜΝΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΧΩΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΤΟΥ Δ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1.253.072,29	Ομαλή γενικά εξέλιξη υλοποίησης του κύριου υποέργου εργολαβίας
29	3	ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ ΚΥΒΕΡΙ ΑΣΤΡΟΣ ΤΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	12.612.600,00	Ο διαγωνισμός του κύριου υποέργου εργολαβίας προβλέπεται να διενεργηθεί εντός του 2ου τριμήνου 2022.
30	3	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	3.486.000,00	Ομαλή εξέλιξη: Χορήγηση προέγκρισης σύμβασης κύριου υποέργου εργολαβίας 26/10/2021. Προς σύνταξη ΝοΔε. Σε αναμονή χρονοδιαγράμματος του αναδόχου. Σε αναμονή έγκρισης και προσθήκης υποέργου αυτεπιστασίας έπειτα από υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρίπολης και ΥΠΠΟΑ.

23.113.786,99

ΕΡΓΑ ΤΑΠΤΟΚ					
1		ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	278800	Σε αναμονή των λογαριασμών, καθώς δεν υπάρχει απορρόφηση
2		Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	210000	ΣΥΜΒΑΣΗ : 09/03/2021 έως 09/01/2022 Το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ξεκινήσει. Βρίσκεται υπό σύνταξη ΑΠΕ για την αλλαγή των σωληνώσεων του δικτύου.
3		Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1180000	ΣΥΜΒΑΣΗ : 21/04/2021 έως 21/04/2022 Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν έχει ξεκινήσει. Εκκίνηση εργολάβου 20/12/2021

4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΟΤΔ "ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤΟΚ, ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020	ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	475000	Σε εξέλιξη
5	Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	336850,21	ΣΥΜΒΑΣΗ : 17/02/2021 έως 1/2022 Το φυσικό αντικείμενο βαίνει προς ολοκλήρωση ποσοστό προόδου ~98% , πραγματοποιείται τοποθέτηση των σωληνώσεων.
6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	266446,26	Αναμένεται η πληρωμή ενός λογαριασμού για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις, αναμένεται αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου τον 5/2022
7	Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	773257,64	Αποτελείται από πέντε υποέργα: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου (ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ :10/09/2020 έως 10/12/2021 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 26/04/2021 έως 17/03/2022) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με την δημιουργία Αρχαιολογικού περιπάτου ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ : 01/12/2020 έως 31/03/2022) ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΟΤΕ (ΣΥΜΒΑΣΗ: 24/09/2021 έως 30/12/2021) Το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα η οποία προηγείται των εργασιών των δικτύων του κύριου υποέργου και των υποέργων Ο.Κ.Ω. Σε εξέλιξη των εργασιών, στο 25% της απορρόφησης αναμένεται μια παράταση για την ολοκλήρωση έως 31/3/2022
8	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	1399924	Συμβασιοποιήθηκε 1/11/2020, ομαλή εξέλιξη, ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου το πρώτο εξάμηνο του 2022
9	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΔ "ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ" ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014 – 2020 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4275000	
10	Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	50000	Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου και η ενημέρωση στο ΟΠΣ
11	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	170000	Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο
12	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	330000	Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο
13	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας	ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	120000	Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο
14	Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	550000	Σε ομαλή εξέλιξη
15	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινικού, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	500000	ΣΥΜΒΑΣΗ : 08/02/2021 έως 08/12/2021 Το φυσικό αντικείμενο βαίνει προς ολοκλήρωση ποσοστό προόδου ~90%
16	Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ	184981,87	Συμβασιοποιήθηκε 29/12/2020, ομαλή εξέλιξη
17	Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	137096,77	Ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο
18	Αναπλάσεις στις Τ.Κ. Λεβιδίου και Νεοσάνης του Δήμου Τρίπολης	Δήμος Τρίπολης		Νέα Ένταξη

11.237.356,75