



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ 30-04-2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 92971/23374,  
92973/23375

Δ/ση: Οπλαρχηγού Σαχιώτη 1, 221 32 /Τρίπολη  
Πληροφορίες: Ε. Σίδηρη  
Τηλέφωνο: 2710-238559

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών του έργου:  
«**ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ**  
**(Χ.Θ. 2+480 έως Χ.Θ. 10+160)**»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016 - Διόρθωση σφαλμάτων στα ΦΕΚ 200 Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ 206 Α'/03-11-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" ( ΦΕΚ 116 Α' / 18 -06 -08 ), όπως ισχύει.
3. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*»
4. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α'/27-12-2010) «*Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου*»
5. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α'/27-12-2010) «*Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (αιρετή Περιφέρεια)*»
6. Την αρ. 27657/8680/4-7-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «*τροποποίησης της 833/01-02-2011 ( ορθή επανάληψη) Απόφασης Τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου*»
7. Το Π.Δ. 7/18 -1 -2013 ( ΦΕΚ 26/31 -1 -2013 τ. Α' ) «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών*» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/τ.Α'/ 05-04-2013) «*Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις*»
8. Την υπ' αρ. 336049/80851/09-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «*Μετακίνησης υπαλλήλου και Τοποθέτησης ως αναπληρώτριας Προϊσταμένου Τμήματος*».
9. Την υπ' αρ. 336046/80849/09-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «*Μετακίνησης υπαλλήλου και Τοποθέτησης του ως αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης*».
10. Την αρ. πρωτ. 6/15-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΩ37Λ1-2ΓΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί «*Συγκρότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου*».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

#### **Αφού είδαμε:**

- Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο του έργου
- Την υπ' αρ. 498/24-04-2020 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης από τον ανάδοχο
- Το υπ' αρ. 91092/22863/27-04-2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, σχετικά με την προέγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 30-06-2021, καθ' ότι:  
Από τις 30.10.2019, που υποβλήθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου, η οποία έγινε τελικώς αποδεκτή με την σχετική (3) Απόφαση, έως σήμερα έχουν παρέλθει σχεδόν έξι (6) μήνες και θα παρέλθει μεγαλύτερο των (6) μηνών χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή της εγκριθείσας αποζημίωσης για ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης με την σχετική (2) Απόφαση.  
Εξακολουθεί να παραμένει δεσμευμένο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας το τμήμα του έργου από την Χ.Θ. 5 + 650 έως την Χ.Θ. 5 + 850, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες αυτού.  
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στην σχετική (1) αίτηση του αναδόχου γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι οι εργασίες στα τμήματα Α' & Γ' του έργου θα περαιωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης του έργου. Σε περίπτωση δε που μετά το πέρας των ως άνω τεσσάρων (4) μηνών δεν έχει αποδοθεί ακόμη προς εκτέλεση το Β' τμήμα του έργου, θα υποβληθεί από την ανάδοχο ειδική δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς να αναζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημιές που θα υποστεί για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης διακοπής εργασιών.
- Τα υπ' αρ. 1147/29-04-2020 και 1159/29-04-2020 έγγραφα προέγκρισης παράτασης προθεσμίας από την Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Πελ/σου

#### **Και επειδή:**

- Δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

**Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας:  
«ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Χ.Θ.  
2+480 έως Χ.Θ. 10+160)»**

μέχρι **30-06-2021** με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών.

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη Πελ/σου
- Ανάδοχο του έργου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

#### **Ε.Δ.**

- Τμήμα ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- Χρον. Αρχείο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ  
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β