



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**



**Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία**

Τρίπολη, 28/05/2021

Αρ. Πρωτ. 156472

Ταχ. Δ/ση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες:

Αλεξάνδρου Σούτσου 35
22 132 ΤΡΙΠΟΛΗ
Α. Ψαράκης
Κ. Βήχας
Ι. Αλεξανδρή

Τηλ. :
Fax. :
e-mail:

2713 601348, (389),(351)
2710 234711
apsarakis@mou.gr
kvihias@mou.gr
ialexandri@mou.gr

ΠΡΟΣ :

**1. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Μεθώνης 10 & Κανάρη, 24100,
Καλαμάτα
efames@culture.gr

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ναυπλίου 57
Τ. Κ. : 22132 - Τρίπολη
dekeperpel@yahoo.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

**1. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
gsecoff@culture.gr

**2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**
periferiarxis@ppel.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Υποέργου 3 της Πράξης «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160) / Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002743 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Σχετικά:

1. Η με Α.Π. 4781/02-12-2016 Ένταξη της Πράξης «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΧΘ:2+840 έως ΧΘ: 10+160) / Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002743 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π.4151/ 28.12.2020(ΑΔΑ: ΨΧΩ27Λ1-ΗΤ6) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160) / Β' ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002743 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και το εγκεκριμένο με ID:146226 Τεχνικό Δελτίο Πράξης που την συνοδεύει.
2. Η με Α.Π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/497629/355082/10856/4331/07-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΝΛ4653Π4-ΝΓΕ) ΥΑ της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με ΘΕΜΑ: Έγκριση της οριστικής μελέτης τροποποίησης της χάραξης διερχόμενης από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου (χ.θ.5+200-Χ.θ.6+450) στο πλαίσιο κατασκευής του Έργου: «Επαρχιακή Οδός

Ριζόμυλος - Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ: 2+840 Εως ΧΘ: 10+160) / Β' Φάση», Δήμου Μεσσηνίας, Π.Ε. Μεσσηνίας.

3. Η με Α.Π. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/607647/430781/11842/5725/02-11-2020 (ΑΔΑ: 94ΣΝ4653Π4-ΧΡ9) ΥΑ της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με ΘΕΜΑ: Έγκριση «μελέτης ανάδειξης των αρχαιοτήτων που θα αποσπασθούν και θα τοποθετηθούν στην είσοδο και την έξοδο του cut and cover εντός του αρχαιολογικού χώρου της ακρόπολης της αρχαίας Κορώνης», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από το ΥΠ.ΠΟ.Α. "Οριστικής μελέτης τροποποίησης της χάραξης διερχόμενης από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου (χ.θ.5+200-Χ.θ.6+450) του Έργου: «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος - Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ: 2+840 Εως ΧΘ: 10+160) / Β' Φάση», Δήμου Μεσσηνίας, Π.Ε. Μεσσηνίας"
4. Η με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΕΣ/735879/522787/8997/08-02-2021 ΥΑ Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού 12ης Τροποποίησης της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ38/131000/78398/8299/3307/23-05-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΒΙΙΟΓ-ΤΝΚ) για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 3ου Υποέργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος - Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου - Αρχαιολογία» του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος-Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου - Β' Φάση», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Μεσσηνίας.
5. Το με ID: 186190 Οριστικοποιημένο ΤΔΥ 3^{ου} Υποέργου της Πράξης, βάσει της ανωτέρω σχετικής (με α/α 2) Απόφασης Αυτεπιστασίας Αρχαιολογίας.
6. Το με Α.Π. 122038/28.04.2021 Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περ. Πελ/σου με ΘΕΜΑ: Διακοπή των αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών στην Παραλλαγή Άξονα από Χ.θ.5+650,00 έως Χ.θ. 6+100,00 (θέση Αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου) στα πλαίσια κατασκευής του έργου: "ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΗ, Τμήμα Γέφυρα "Τζάνε" - Έξοδος "Καλαμακίου" (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160)"
7. Η με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/196751/29-04-2021 Απόφαση με ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης τροποποίησης της χάραξης αρτηρίας διερχόμενης από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου (χ.θ.5+200-Χ.θ.6+450) στο πλαίσιο κατασκευής του Έργου: «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος - Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε - Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ: 2+840 Εως ΧΘ: 10+160) / Β' Φάση», Δήμου Μεσσηνίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
8. Το με Α.Π. 200981/06.05.2021 Έγγραφο της ΕΦ.Α. Μεσσηνίας Δ.Τ.Ε. με ΘΕΜΑ: Διακοπή των αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών στην Παραλλαγή Άξονα από Χ.θ. 5+650,00 έως Χ.θ. 6+100,00 (θέση Αρχαιολογικού Χώρου Πεταλιδίου) στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΗ, Τμήμα Γέφυρα "Τζάνε" - Έξοδος "Καλαμακίου" (ΧΘ:2+840 έως ΧΘ: 10+160)».
9. Το με Α.Π. 139173/17.05.2021 Έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περ. Πελ/σου με ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας σχετικά με τη διακοπή των αρχαιολογικών ανασκαφικών ερευνών στην Παραλλαγή Άξονα από Χ.θ. 5+650,00 έως Χ.θ. 6+100,00 (θέση Αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου) στα πλαίσια κατασκευής του έργου: "ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - ΚΟΡΩΝΗ, Τμήμα Γέφυρα "Τζάνε" - Έξοδος "Καλαμακίου" (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160)"

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω σχετικών και έχοντας ως δεδομένα για την Πράξη του θέματος τα κάτωθι:

- Είναι σε ισχύ η εγκεκριμένη (4^η σχετική) ΥΑ Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο της Απόφασης τροποποίησης Ένταξης Πράξης (σχετικό 1^ο).
- Με την τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης του προς υλοποίηση ενδιάμεσου (2^{ου}) τμήματος διερχόμενου από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου (χ.θ.5+200-Χ.θ.6+450) (ως εγκρίθηκε με την Α/Α 7 Απόφαση):
 - ο διαφοροποιείται ουσιαδώς το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης ως οριστικοποιήθηκε από την μελέτη του έργου που εγκρίθηκε με την με Α/Α 2 ΥΑ βάσει της οποίας υλοποιείται η Πράξη στο ΕΠ Πελοποννήσος (δυνάμει της με ΑΑ 1 σχετικής Απόφασης),

- ο η αναγκαία “εκτιμώμενη” πρόσθετη δαπάνη, ξεπερνά το εγκεκριμένο όριο της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.4) στον οποίο εντάσσεται το οδικό έργο (αθροιστικά με τις «εν εξελίξει» ενταγμένες πράξεις οδικών υποδομών), ενώ το αναμενόμενο (με βάση το πλαίσιο υλοποίησης δημοσίων έργων) χρονοδιάγραμμα, ξεπερνά την ημερομηνία λήξης (31/12/2023) της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
Σημειώνεται ιδιαίτέρως ότι η συγκεκριμένη Πράξη αποτελεί τμηματοποιημένο έργο (phased) από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2007-2013. Επομένως δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από την νέα ΠΠ 2021-2027 καθώς ήδη έχει χρηματοδοτηθεί από δύο Προγραμματικές Περιόδους (2007-13 & 2014-20).
- Από πλευράς δικαιούχου (σύμφωνα με σχετική ενημέρωση) αναμένεται η υποβολή ένστασης επί της ανωτέρω με Α/Α 7 ΥΑ, προκειμένου να επανεξετασθεί ο τρόπος αντιμετώπισης της κατασκευής του ενδιάμεσου (2ου) τμήματος που διέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου στο πλαίσιο της ενταχθείσας Πράξης και σε εφαρμογή της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης (με την σχετική 2 ΥΑ),

σας γνωρίζουμε επομένως τα εξής:

Έπειτα από τα σχετικά με Α/Α 6 & 8 έγγραφα, της ΔΤΕ Περ. Πελ/σου και της ΕΦΑ Μεσσηνίας αντίστοιχα και στο πλαίσιο της εγκεκριμένης (με την Α/Α 4 ΥΑ) αυτεπιστασίας με ημερομηνία λήξης την **30/06/2021**, σας γνωρίζουμε ότι δύναται να ολοκληρωθεί έως την λήξη της, για το ενδιάμεσο (2ο) τμήμα που διέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου, το αναγκαίο αντικείμενο που θα περιλαμβάνει τις όποιες απαραίτητες εργασίες υπολείπονται για την διευθέτηση του χώρου, την αποτύπωση, προστασία και αποθήκευση των ευρημάτων κ.α. (με βάση τις ήδη αναληφθείσες από την ΕΦΑ υποχρεώσεις ως προκύπτουν από τις συμβάσεις εργασίας του προσληφθέντος προσωπικού και ενδεχομένως από συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών με χρονοδιάγραμμα παράδοσης πριν την ημερομηνία λήξης της αυτεπιστασίας).

Σημειώνεται ότι, τα προς υποβολή Δελτία Δήλωσης Δαπανών, όταν αυτά υποβληθούν, θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη στοιχεία απολογισμού των εργασιών των περιλαμβανομένων δαπανών, αναφορικά με το διάστημα μετά την έκδοση της Α/Α 7 ΥΑ.

Επίσης, σημειώνεται με ιδιαίτερη έμφαση ότι, η Υπηρεσία μας, επιφυλάσσεται ως προς την επιλεξιμότητα των ανωτέρω δαπανών, αναλόγως βεβαίως με την έκβαση της «αναμενόμενης» ένστασης και την νέα διαμορφωθείσα κατάσταση μετά την εξέτασή της. Δεδομένου ότι το όποιο νέο οριστικοποιημένο φυσικό αντικείμενο προκύψει τελικά ενδεχομένως να διαφοροποιεί την υφιστάμενη κατάσταση, τον προγραμματισμό του συνολικού έργου και τα αναφερόμενα στα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία της Πράξης, οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με τις δικές μας αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, οι όποιες δαπάνες έχουν καταβληθεί και έχουν ακολούθως δηλωθεί προς συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω Αιτήματος Πληρωμής) κατά το παρελθόν θα επανεξεταστούν ως προς την επιλεξιμότητά τους στη βάση της νέας οριστικοποιημένης κατάστασης. Δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε στην παρούσα φάση ούτε το μέγεθος της αλλαγής ούτε τις μελλοντικές Αποφάσεις άλλων αρμοδίων οργάνων αναφορικά με θέματα δικών τους αρμοδιοτήτων. Ούτως ή άλλως οι όποιες τροποποιήσεις

της Πράξης έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν, βασίστηκαν σε αντίστοιχες Αποφάσεις άλλων αρμοδίων οργάνων τροποποιώντας τη μελέτη του έργου και επιφέροντας μεταξύ άλλων και τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου μετά από σχετική Απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου μετά την οριστικοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων που έχουν απομείνει και τη λήψη των σχετικών Αποφάσεων η Υπηρεσία μας θα επανεξετάσει τις δαπάνες που έχουν συντελεστεί προκειμένου να διαφυλάξει το Δημόσιο συμφέρον και τους κανόνες επιλεξιμότητας που ισχύουν.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εξέταση αιτήματος τροποποίησης της αυτεπιστασίας αρχαιολογίας στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης είναι, η οριστικοποίηση του επιλεχθέντος τρόπου κατασκευής του 2^{ου} ενδιάμεσου οδικού τμήματος, η έγκριση αρμοδίως των μελετών, και η δυνατότητα υλοποίησής του στο πλαίσιο της Πράξης ως καθορίζεται από την δεδομένη υφιστάμενη χρηματοδότησή της και την συνολική διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου της πράξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσής του στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο καθώς αποτελεί έργο "Phasing" από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, **θα προκύψουν ουσιώδη ζητήματα ως προς την επιλεξιμότητα του συνόλου των γενόμενων δαπανών και την δυνατότητα «τελικώς» συμπερίληψης της Πράξης στο κλείσιμο του Προγράμματος (με όλες τις συνέπειες που απορρέουν βάσει των Κανονισμών και του ΣΔΕ 2014-2020).**

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όλους τους Αποδέκτες όπως ενημερώσουν τα αρμόδια όργανά τους τα οποία εμπλέκονται στις διαδικασίες υλοποίησης του αντικειμένου της Πράξης του θέματος, για το περιεχόμενο της παρούσας και τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις που απορρέουν βάσει του πλαισίου της ενταχθείσας Πράξης στο «ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020».

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρίνηση.

**Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Πελοποννήσου**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αντώνης Ψαράκης

Εσωτ. Διανομή : Χ.Α.