

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΣΠΑ 2014-2020

A/A	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1	2B	Κτιριακή αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Λυγουριού	5031745	Περιφέρεια Πελοποννήσου	126.858,68 €		Ομαλή εξέλιξη - Ολοκλήρωση έως 31/12
2		Βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες Νομού Αργολίδας			48.850.000,00 €		Ενταξη 6/7/2021. Καθυστερήσεις από ΟΣΕ-πρόβλεψη για δημοπράτηση έως τέλος Ιανουαρίου

A/A	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
3	2A	Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας	5003235	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	356.400,00 €	281.178,68 €	Ελεγχος από ΕΔΕΛ - Το αυτοκίνητο δεν μετακινείται όπως θα έπρεπε σε όλα τα κέντρα κοινότητας. Έχει υποβληθεί εκ μέρους της ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου, ερώτημα με επείγουσα προτεραιότητα στην ΕΥΘΥ σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής διαδικασίας προμήθειας του αυτοκινήτου
4	2A	Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο	5041685	ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)	376.900,00 €	39.465,19 €	Ομαλή εξέλιξη, το έργο υλοποιείται. Λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2020.
5	2A	Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο	5041684	ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)	410.520,00 €	45.942,23 €	Ομαλή εξέλιξη στο έργο. Ο χώρος είναι γνωστοποιημένος στα ΜΜΕ.
6	2A	Κέντρο ημερησίας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ναυπλιέων	5002468	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	495.000,00 €	341.294,73 €	Ομαλή εξέλιξη στο έργο. Λειτουργεί κανονικά.
7	3	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	5037458	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	750.000,00 €	218.842,62 €	Ομαλή εξέλιξη.
8	3	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Αργούς	5034824	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.099.673,71 €	716.027,99 €	Κανονική γενικά εξέλιξη. Το (2ο) κύριο υποέργο υλοποιείται με βάση την από 31-07-2020 Σύμβαση εργολαβίας με συμβατική ημερομηνία λήξης την 16-01-2023. Κατά την πρόοδο των εργασιών στο κεντρικό κτίριο του μουσείου προέκυψε η ανάγκη εργαστηριακών δοκιμών (σιδηρού σπλισμού - σκυροδέματος) στοιχείων του φέροντος οργανισμού καθώς εντοπίστηκαν κατά θέσεις διαβρώσεις λόγω επίδρασης υγρασίας. Από τα αποτελέσματα των δοκιμών θα προκύψει η αναγκαιότητα και το εύρος παρεμβάσεων για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού καθώς και η ο τρόπος αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της πράξης. Για τα υπόλοιπα υποέργα η υλοποίησή τους εξελίσσεται ομαλά.

9	3	Ανάπλαση τμημάτων περιοχής Ψαρομαχαλά (ΝΑΥΠΛΙΟ)	5044913	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	660.460,01 €	32.227,42 €	Υπογραφή σύμβασης για το έργο 14/12/2020. Έχει γίνει εγκατάσταση του εργολάβου ο οποίος ξεκινά εργασίες τον 4/2021. Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η αρχαιολογική αυτεπιστασία και υπάρχει μια καθυστέρηση στη συνολική συνεργασία μεταξύ εφορίας αρχαιοτήτων και εργολάβου. Κατατέθηκε προκαταβολή έχουν γίνει εργασίες από τον ανάδοχο. Πρόταση διακοπής λόγω καλοκαιρινών μηνών και έναρξη από τον Οκτώβρη.
10	3	Ανάπλαση περιοχής οδού Αγίου (ΝΑΥΠΛΙΟ)	5044958	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	1.247.953,12 €	49.000,00 €	Η Σύμβαση υπεγράφη. Διαδικασίες για τροποποίηση σύμβασης και μείωση του Π/Υ στα 1.2 εκ.
11	1	Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας	5052210	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	215.760,00 €		Έχει δοθεί αίτημα προέγκρισης σύμβασης. Αναμονή για κατάθεση τεχνικού δελτίου.
12	3	«Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών»	5069179	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	550.000,00 €		Υλοποιείται: Το μοναδικό υποέργο (05/04/2021 - αυτεπιστασία αρχαιολογίας που υλοποιείται από την ΕΦΑ Αργολίδας) παρουσιάζει αργή εξέλιξη στην πρόοδο του αντικειμένου.
13	3	Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας»	5069114	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	2.303.800,00 €		Έχει οριστεί ανάδοχος. Υπεγράφη η σύμβαση. Αυτεπιστασία περίπου 40%.
14	2B	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»	5056272	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	740.000,00 €		Έληξε η διαγωνιστική διαδικασία στις 6/7 - Αναμονή για προσφορές.
15	2B	Μουσικό σχολείο Αργολίδας	5047854	ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ	1.977.518,51 €		Αλλαγή στη μελέτη - Φόβος για απένταξη

16	2B	Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλίων	5029449	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	1.085.235,08 €	295.103,08 €	31/8/2020 υπεγράφη η σύμβαση. Καθυστέρηση στην υλοποίηση καθώς απαιτήθηκε μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου εφόσον αποτελεί προσθήκη. 31/8/2021 είχε προβλεφθεί η ολοκλήρωση του έργου - Αναμονή για παράταση
17	2A	Ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας	5067515	"ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" - ΑΜΚΕ	1.125.595,39 €		Ο Δικαιούχος διαπίστωσε ότι η διαμόρφωση του κτιρίου που είχε προγραμματίσει δεν πληρούσε τα κριτήρια για να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Απαιτείται επανασύνταξη των μελετών, οικοδομική άδεια και νέα διαμόρφωση προϋπολογισμού κτιριακών. Ο Δικαιούχος ετοιμάζει να υποβάλει αίτημα τροποποίησης πράξης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του κτιρίου και τις απαιτούμενες κτιριακές παρεμβάσεις (διαφορετικός προϋπολογισμός διαμόρφωσης κτιριακών, νέες ημερομηνίες εξέλιξης). Κρίνεται ότι θα χρειαστεί έως 01-04-2022 για να ολοκληρωθούν η κτιριακή διαμόρφωση, αγορά και τοποθέτηση εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού και έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. Θα υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού λόγω μικρότερης διάρκειας λειτουργίας. Επίσης πιθανή εμπλοκή λόγω διαδικασιών Ν.4412/16. Καθυστέρηση στην υλοποίηση του υποέργου το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την λειτουργία της Δομής. Έχει υποβληθεί ερώτημα στην Ε.Υ.Θ.Υ. Αναμένουμε απάντηση.
18		Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αγ. Τριάδας Δήμου Ναυπλίων	5054013	ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	2.253.074,83 €		Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προέγκριση σύμβασης.
19		Προσθήκη και επέκταση 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασκληπιείου	5060304	ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	1.837.500,00 €		Πρόσφατη ένταξη - Διακήρυξη 31/8 - Β' πρακτικό
20	3	«Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Λέρνας ΔΔ Μύλων Δ Αργους Μυκηνών»	5087158	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	650.000,00 €		Πρόσφατη ένταξη - Εξελίσσεται (Αναμονή για πρόσληψη προσωπικού)
21		Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ 'οίκον νοσηλείας	5069176	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ			Απαιτείται υπογραφή της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα η οποία δεν έχει ακόμη υπογραφεί με ευθύνη του Δικαιούχου. Στην συνέχεια απαιτείται έκδοση πρόσκλησης για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, διαδικασία που είναι χρονοβόρα. Επομένως υπάρχει ήδη σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της δομής για την οποία απαιτείται και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.