

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

A/A	ΑΞΟΝΑΣ Ε.Π	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΡΟΥΠ.	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
A/A	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ)	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ Η ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1	2B	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ ΜΟΛΑΩΝ	ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	900000	ολοκληρωθηκε το φυσικο αντικείμενο
2	2B	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ - Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ)	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	390000	ολοκληρώθηκε
3	2B	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2732360581	1251986,93	Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά .
4	2B	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	180.000,00	Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
5	2B	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΓΥΘΕΙΟΥ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	191.800,00	Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
6	2B	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	200.000,00	Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
7	2B	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	200.000,00	Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες

8	3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	1.035.400,00	Ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης του αντικειμένου μέσω του μοναδικού υποέργου εργολαβίας.
9	3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΤΑΛΑ (ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ	402.637,00	Σε εξέλιξη διαδικασίες διαγωνισμού. Παρουσιάζεται καθυστέρηση στην ανάδειξη του μειοδότη λόγω δικαστικής προσφυγής μεταξύ των εργοληπτων.Θέμα ημερών η εκδοση οικοδομικής άδειας.
11		Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας	Επιμελητήριο Λακωνίας	216.144,40	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του αντικειμένου
12	3	ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Περιφέρεια Πελοποννήσου	2.500.000,00	Η εργολαβική Σύμβαση ποσού με ΦΠΑ 2.000.680,78 ευρώ υπογράφηκε την 11/10/2021 με διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες.
13	4	Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπαρτη Πλατανα-Σκούρα	Περιφέρεια Πελοποννήσου	6.518.101,57	Προς ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου
14	4	Επαρχιακός δρόμος Σπάρτη -Γεράκι	Περιφέρεια Πελοποννήσου	12.980.000	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

15	4	Βελτίωση οδού Γύθειο-Αρεόπολη-Γερολιμένας	Περιφέρεια Πελοποννήσου	7.003.024,85	<p>Η Πράξη αποτελεί phasing από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Από τα 5 οδικά τμήματα που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό φυσικό αντικείμενο της Πράξης αθροιστικού μήκους 6,59 χλμ, τα δύο τμήματα 2,07 χλμ. ολοκληρώθηκαν κατά την Α' φάση. Από τα υπόλοιπα 3 τμήματα έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε χρήση δύο οδικά τμήματα μήκους αθροιστικά 3,4 χιλιομέτρων (επί προβλεπόμενου συνόλου 4,52 χιλιομέτρων, ήτοι ποσοστό ολοκληρωμένου αντικειμένου 75,22%.</p> <p>Υπολείπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού τμήματος 2α μήκους 1,12 χλμ. Για το οδικό τμήμα 2α έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες υλοποιηθέντων εργασιών (χωματουργικών - τεχνικών) κατά την Α' φάση του έργου phasing, λόγω όμως παρουσίας έντονων καθιζήσεων - διαρροών πρσανών στο πεδίο εργασιών, είναι αναγκαία η τροποποίηση της τεχνικής μελέτης με βάση επικαιροποιημένα γεωλογικά στοιχεία και η δημοπράτηση εργολαβίας για την ολοκλήρωση του τμήματος 2α, με το οποίο ολοκληρώνεται και το συνολικό αντικείμενο της Πράξης. Η ΜΠΕ υποβλήθηκε 10/09/2021. Εκτιμώμενη ημερομηνία ΑΕΠΟ: 15/11/2021. Η έγκριση της τροποποιημένης μελέτης του οδικού τμήματος 2α Π/Υ: 5.046.126,99 € με ΦΠΑ, προγραμματίζεται έως τέλος 2021. Ο διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα διενεργηθεί εντός Φεβρουαρίου '22, ώστε να είναι εφικτή η συμβασιοποίηση έως το τέλος Ιουνίου 2022. Το συνολικό αντικείμενο της Πράξης θα ολοκληρωθεί στην παρούσα ΠΠ.</p>
16	1	Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας	Επιμελητήριο Λακωνίας	216.144,40	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του αντικειμένου

17	2A	Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	147.694	Μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή ΔΔΔ με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι εγκρίσεις δαπανών
18	2A	Ολοκληρωμένη Κοινωνική Θεραπεία και Κατ' οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	151.894	Μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή ΔΔΔ με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι εγκρίσεις δαπανών
19	2A	Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας	Δήμος Σπάρτης	306.720	Υλοποιείται. Έχει προκύψει ζήτημα με την αγορά αυτοκινήτου και την διαχείριση καυσίμων
20	2A	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) - Άγιος Παντελεήμων	ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ" (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗΣ)	806.400	Απένταξη μετά από αίτημα του δικαιούχου
21	3	«ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	1.350.000,00	Ομαλή εξέλιξη: Υλοποίηση του αντικειμένου μέσω αυτεπιστασίας αρχαιολογίας.
22	3	«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	968.800,00	Αυτεπιστασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων, έχουν γίνει προσλήψεις προωπικού.

23	3	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΠ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	1.600.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου μέσω αυτεπιστασίας αρχαιολογίας
24	2A	«Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής	Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόληψης και προαγωγής υπηρεσιών υγείας «ΙΚΕΛΟΣ»	1.030.697,64	Καθυστερήσεις καθώς ο ανάδοχος εδρεύει στην Πάτρα και δεν μετακινούνται λόγω covid. Πιέσεις από την υπηρεσία για να βρει ο ανάδοχος άμεσα το κτήριο.
25	2B	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	1.922.764,00	Έχει γίνει η δημοπράτηση και προχωράει το άνοιγμα των προσφορών