



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης/ Ταμείο Συνοχής
/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Τρίπολη, 16.10.2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 355373

Ταχ. Δ/ση: Αλεξάνδρου Σούτσου 35
Ταχ. Κώδικας: 22100 – ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προϊσταμένου Υπηρεσίας
Τηλέφωνο: 2713601348
Email: apsarakis@mou.gr

ΠΡΟΣ:

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ 99, 24134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΥΠΟΨΙΝ ΚΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
v.chronop@kalamata.gr

Β) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ 99, 24134, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΥΠΟΨΙΝ Δημάρχου
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
dhmarxos@kalamata.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου - ΤΡΙΠΟΛΗ,
22131.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
periferiarxis@ppel.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενταγμένη Πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) Περιφέρειας Πελοποννήσου
2014-2020 με τίτλο: «Ανάπλαση Οδού Πλαστήρα» με κωδικό ΟΠΣ 5035357.

Σχετικά:

1. Το υπ' αριθμ. 390697 / 11.11.2022 έγγραφό μας.
2. Το υπ' αριθμ. 118985 / 28.11.2022 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας για Προέγκριση ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) της Εργολαβίας Κατασκευής της Πράξης του θέματος με το προβλεπόμενο αρχικό συνολικό Φυσικό Αντικείμενο ως δημοπρατήθηκε.
3. Το υπ' αριθμ. 418292 / 02.12.2022 έγγραφό μας με το οποίο διατυπώθηκε Θετική Γνώμη της Υπηρεσίας μας για τον 2^ο Α.Π.Ε. της Εργολαβίας Κατασκευής της Πράξης του θέματος με το προβλεπόμενο αρχικό συνολικό Φυσικό Αντικείμενο ως δημοπρατήθηκε.

4. Το υπ' αριθμ. 106283 / 10.10.2023 έγγραφό σας με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας για Προέγκριση Παράταση του Χρονοδιαγράμματος της Εργολαβίας Κατασκευής της Πράξης του θέματος κατά ένα (1) Μήνα (οριακή προθεσμία) προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του προβλεπόμενου αρχικού συνολικού Φυσικού Αντικειμένου ως δημοπρατήθηκε.
5. Το υπ' αριθμ. 353401 / 13.10.2023 έγγραφό μας με το οποίο διατυπώθηκε Θετική Γνώμη της Υπηρεσίας μας για Παράταση του Χρονοδιαγράμματος της Εργολαβίας Κατασκευής της Πράξης του θέματος κατά ένα (1) Μήνα (οριακή προθεσμία) προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του προβλεπόμενου αρχικού συνολικού Φυσικού Αντικειμένου ως δημοπρατήθηκε.

Αξιότιμες, Αξιότιμοι,

Σε συνέχεια των πέντε (5) ανωτέρω σχετικών εγγράφων και αναφορικά με την ενταγμένη στο Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Πράξη του θέματος, σας υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη Πράξη αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Ε.Π. στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο: «Καλαμάτα 2020:Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Η διαδικασία ανάθεσης και τα τεύχη της διακήρυξης και της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας του Υποέργου 1 αναφέρουν σαφές Φυσικό Αντικείμενο προς υλοποίηση σύμφωνα με τις άδειες και τις εγκρίσεις που έχουν αρμοδίως εκδοθεί, η δε υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 σύμφωνα με την Σύμβαση που έχει συναφθεί και με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών την 31^η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.

Επειδή μετά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. έχει καταστεί σαφές ότι θα υλοποιηθεί το σύνολο του Φυσικού Αντικειμένου σύμφωνα με τη Διακήρυξη, παρακαλούμε όπως μετά το πέρας της διαδικασιών έγκρισης της Παράτασης του Χρονοδιαγράμματος της Εργολαβίας Κατασκευής μας ενημερώσετε έγκαιρα και για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συνολικού Φυσικού Αντικειμένου της Διακήρυξης προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες Ολοκλήρωσης της Πράξης με τις απαραίτητες ενέργειες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΕΣΠΑ της Περιόδου 2014-2020.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί και παρακαλούμε για τις ταχύτατες ενέργειές σας σχετικά με τα ανωτέρω.

Ο Περιφερειάρχης

Παναγιώτης Ε. Νίκας