



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ
ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020"
κωδ. ενάριθμου, 2019ΕΠ02610033

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.775.000,00 €

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Φ.Α.Υ)

με βάση το Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παρ. 3,4,5,6,8,9,10

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ
ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»**

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Φ.Α.Υ)

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά

1. Έργο : Αποκατάσταση των κελίων του κτηριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μουράς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας Αρκαδίας
2. Θέση : Παλαιοχώρι Κυνουρίας, Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
3. Στοιχεία του κυρίου του έργου: Περιφέρεια Πελοποννήσου
4. Φορέας επίβλεψης : Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
5. Εγκριτικές αποφάσεις : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/129684/18693/3145/13-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΒΟΓ-Ψ5Θ)
6. Υπόχρεος για την εκπόνηση
του Φ.Α.Υ. :

7. Είδος έργου: Πρόκειται για έργο αποκατάστασης των κελιών της Μεταβυζαντινής Ιεράς Μονής του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μουράς Παλαιοχωρίου Κυνουρίας. Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- α. Στερέωση τοίχων και θολοδομίας με την εφαρμογή ενεμάτων, τυφλά αγκύρια και τοπικές επισκευές των αρμολογημάτων.
- β. Καθαίρεση νεώτερων θόλων και ανακατασκευή.
- γ. Αποκατάσταση της μορφής των αλλοιωμένων ανοιγμάτων.
- δ. Ανακατασκευή ορόφου κελιών και χαγιατιών στην αρχική τους μορφή, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία.
- ε. Δομική αποκατάσταση και στερέωση του φέροντος οργανισμού των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς μονής.
- στ. Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων των κελιών του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς μονής.

8. Περιγραφή φάσεων εργασιών

- 8.1 Καθαιρέσεις
- 8.2 Αρχαιολογικοί καθαρισμοί – αποχρωματώσεις
- 8.3 Λιθοσυρραφές ρηγματώσεων
- 8.4 Αρμολόγηση
- 8.5 Ενέματα
- 8.6 Ανοξείδωτα αγκύρια
- 8.7 Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου
- 8.8 Ξύλινα πατώματα - στέγες
- 8.9 Υγρομόνωση και κατασκευή επικάλυψης με κεραμίδια.
- 8.10 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
- 8.11 Επιχρίσματα
- 8.12 Δάπεδα – επενδύσεις
- 8.13 Κουφώματα
- 8.14 Εσωτερικός εξοπλισμός
- 8.15 Βερνίκια - χρωματισμοί
- 8.16 Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

ΤΜΗΜΑ Β

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι επεμβάσεις που προτείνονται να γίνουν στον χώρο μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις ομάδες :

- επεμβάσεις για την στερέωση του υπάρχοντος κελύφους του μνημείου που περιλαμβάνουν: τοπικές επισκευές ή ανακατασκευές λιθοδομών και θόλων,

- αρμολογήματα – σφραγίσεις ρωγμών, λίθινα κλειδιά συρραφής ρωγμών, ενέματα.*
- *επεμβάσεις για την ανάδειξη, προστασία και επανάχρηση του μνημείου, ανακατασκευή στεγών, πατωμάτων, εξωστών, κουφωμάτων, δαπέδων.*
 - *Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.*
 - *Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.*

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρονται παραπάνω, στο τμήμα Α, παράγραφος 8.

2. ΜΕΛΕΤΕΣ

Για τη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, έγινε αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης, συνοδευόμενη από στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. του έργου, με τη μορφή παραρτήματος, σχέδια του έργου με την ένδειξη «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ», μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, με τη μέριμνα του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεχοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

- Οδοί διαφυγής : Στα δυτικά της μονής
- Έξοδοι κινδύνου : Θύρες ισογείου και ορόφων ενός εκάστου κτηρίου
- Θέση υλικών : Εκτός της μονής, στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της

Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθούν από το μνημείο τα διάφορα υλικά, μπάζα, κ.ο.κ., καθώς και τα ικριώματα. Οι χώροι που θα είναι προσβάσιμοι από τους επισκέπτες θα είναι ασφαλείς για την κίνησή τους. Όσοι χώροι δεν είναι επισκέψιμοι θα κλείνονται εις τρόπον ώστε να αποκλείεται η είσοδος του κοινού.

ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

Οι εργασίες που απαιτούν χρήση ικριωμάτων, ανυψωτικών συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού θα γίνουν από εξειδικευμένα συνεργεία στα πλαίσια των τεχνικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας και των οδηγιών της Επίβλεψης με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

Σε ό,τι αφορά στη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία. Όσα άτομα βρίσκονται εντός του εργοταξίου θα πρέπει υποχρεωτικώς να φορούν κράνος ασφαλείας, καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους. Ειδικότερες επισημάνσεις ανά κατηγορία εργασίας γίνονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.

Τρίπολη, Μάϊος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός με Α' β.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΛΑΝΑΣ

Μηχ. Μηχ/κός με Α' β.